

姓名	工作单位	职称	联系方式	在省级专家库
姜楠	河南省水利勘测设计研究有限公司	高工	13526887927	是

评审意见:

郑州市雨浩环保科技有限公司年产 60 万吨水泥预制构件项目位于河南省登封市送表矿区刘楼村, 主要建设内容: 生产区、养护区、成品区和办公区等相关配套设施。

本项目总占地面积 8394.57m², 均为永久占地, 占地类型全部为建设用地; 采用厂房搭建全封闭式生产环境; 土石方开挖总量 0.28 万 m³, 回填总量 0.28 万 m³, 无借方, 无弃方。本项目计划于 2021 年 3 月开工, 于 2021 年 8 月底完工, 总工期为 6 个月。项目总投资 2000 万元, 其中土建投资 1600 万元。

项目区属于北方土石山区-豫西南山地丘陵区-伏牛山山地丘陵保土水源涵养区, 土壤侵蚀类型以水蚀为主, 侵蚀强度为轻度, 属暖温带半湿润大陆性季风气候, 多年平均气温 14.3°C, 多年平均降雨量 604.6mm, 土壤类型以褐土类为主, 植被类型属暖温带落叶阔叶植被区。项目位于伏牛山中条山国家级水土流失重点治理区。

对照国家水土保持相关法律法规及技术规范、标准要求, 通过对方案报告表主要内容的审查, 提出如下意见:

- 一、项目概况及项目区概况介绍基本清楚。
- 二、项目水土保持评价内容基本全面。
- 三、水土流失分析预测内容较全面, 方法可行, 预测结果基本合理。
- 四、水土流失防治责任范围确定符合实际。
- 五、项目位于伏牛山中条山国家级水土流失重点治理区, 同意水土流失防治执行北方土石山区一级标准。
- 六、水土保持措施布设基本符合技术标准的规定和要求。
- 七、水土保持投资估算编制原则正确, 方法可行; 水土保持效益分析计算基本合理。

本方案报告表修改时:

- 1、补充完善表土剥离及保护利用、生产期取料和弃渣情况介绍;
- 2、根据该工业企业实际情况, 按规定调整确定林草覆盖率目标值;
- 3、完善防治措施布设图。

综上所述, 本报告表的编制基本符合水土保持法律法规及技术规范、标准的规定和要求, 同意通过技术审查, 经补充、完善后上报审批。

审查专家:



2020 年 11 月 30 日